




**MANDAT DE MAITRISE D'OUVRAGE
POUR LA RENOVATION ENERGETIQUE ET L'EXTENSION
DE L'ECOLE PASTEUR A GRIGNY**

- **Justificatifs des dépenses engagées depuis la demande d'avance n°4**
(article 9.2 du contrat)

Ville de Grigny - Ecole élémentaire Pasteur
Mandat de maîtrise d'ouvrage confié à la SPL OSER

Factures réglées depuis la demande 4 du 22/09/2022


Factures à transmettre	oui
Liste des factures	Somme de Régulé TTC
2022 - 09	141 534,53
2022 F1301 OP0802 - SN JEAN NALLET	38 707,54
2022 F1302 OP0802 - SLTP (SOCIETE LYONNAISE DE TP)	101 004,49
2022 F1303 OP0802 - ITAXIA	1 822,50
2022 - 11	262 532,86
2022 F1459 OP 0802 - SN JEAN NALLET	99 305,59
2022 F1460 OP0802 - CARRE CREATION (LAGRANDE THIENOT)	697,50
2022 F1461 OP 0802 - PLOMBERIE GENEVRIER	118,98
2022 F1462 OP 0802 - ITAXIA	24 848,13
2022 F1463 OP 0802 - INSOLITES ARCHITECTURES	47 169,22
2022 F1464 OP 0802 - CHAMP LIBRE	12 010,68
2022 F1465 OP 0802 - LMI	19 304,44
2022 F1466 OP 0802 - CAPIO INGENIERIE	2 402,14
2022 F1467 OP 0802 - DP CONSEIL	3 042,71
2022 F1468 OP 0802 - ECHO ENERGIES SOLUTIONS - EES	13 138,96
2022 F1469 OP 0802 - PURE INGENIERIE	5 823,36
2022 F1474 OP 0802 - BUREAU VERITAS CONSTRUCTION	2 898,00
2022 F1572 OP 0802 - SN JEAN NALLET	7 288,87
2022 F1573 OP 0802 - SLTP (SOCIETE LYONNAISE DE TP)	24 484,28
2022 - 12	5 868,00
2022 F1647 OP 0802 - BUREAU VERITAS CONSTRUCTION	1 512,00
2022 F1882 OP 0802 - APAVE SUDEUROPE	4 356,00
Total général	409 935,39



GS GRIGNY - MARCHÉ N° 2021-01 / 0802

SITUATION N° 05 - août 2022
05/09/2022

RECAPITULATIF DES PAIEMENTS MENSUELS



REPARTITION DES PAIEMENTS A EFFECTUER PAR INTERVENANT (en EURO)

LISTE DES ENTREPRISES	Mensuel HT	TVA 20%	Mensuel TTC
TITULAIRE	20 974,73	4 194,95	25 169,68
MANDATAIRE			20 565,40
ACOUSTICIEN	0,00	0,00	0,00
SOUS-TRAITANTS			
du Titulaire			
JNC	0,00	Autoliquidation	0,00
SOUS-TRAITANTS INC- Autoliquidation de la TVA	0,00	Autoliquidation	0,00
AMPLITUDE CONSEIL	0,00	Autoliquidation	0,00
FEDD	0,00	Autoliquidation	0,00
CARRE CREATION	0,00	Autoliquidation	0,00
PLOMBERIE GENEVRIER	0,00	Autoliquidation	0,00
TXAXIA	1 822,50	Autoliquidation	1 822,50
SLTP	101 004,49	Autoliquidation	101 004,49
ARCHITECTE / PAYSAGISTE	0,00	0,00	0,00
BET STRUCTURE	0,00	0,00	0,00
ECONOMISTE / BE fluides - SSI - VRD	0,00	0,00	0,00
BE H.Q.E. - CVC	0,00	0,00	0,00
MAINTENEUR	0,00	0,00	0,00
ECOLYA	0,00	0,00	0,00
BET PAYSAGISTE	0,00	0,00	0,00
BET VRD	0,00	0,00	0,00
BET	0,00	0,00	0,00
SOUS-TRAITANT des Co-Traitants			
CHAMP LIBRE	0,00	0,00	0,00
CAPIC	0,00	0,00	0,00
DP CONSEIL	0,00	0,00	0,00
TOTAL MENSUEL	123 804,72	107 021,94	148 562,07

= 45735,08 € TTC

Échéance :

30/10/2022

-5% RG

- 7027,53 € TTC

A retenir JNC

38707,54 € TTC

Marché public global de performance énergétique et extension
GRUPE SCOLAIRE PASTEUR
Récapitulatif des Lots

Libellé du Lot	Total HT	TVA	TOTAL TTC
LOT 0.1 Désamiantage / Déplombage	62 253,82 €	12 450,76 €	74 704,58 €
LOT 0.2 Démolition	200 773,40 €	40 154,68 €	240 928,08 €
LOT 0.3 Terrassements	35 779,35 €	7 155,87 €	42 935,22 €
LOT 1 Gros Œuvre	947 895,00 €	189 579,00 €	1 137 474,00 €
LOT 2.1 Étanchéité	68 843,84 €	13 768,77 €	82 612,61 €
LOT 2.2 Charpente/Couverture	223 395,84 €	44 679,17 €	268 075,01 €
LOT 3 Revêtement de façade	228 994,26 €	45 798,85 €	274 793,11 €
LOT 4 Menuiseries extérieures bois/alu	602 698,98 €	120 539,80 €	723 238,78 €
LOT 5.1 Menuiseries intérieures bois	205 631,88 €	41 126,38 €	246 758,26 €
LOT 5.2 Mobiliers	154 215,67 €	30 843,13 €	185 058,80 €
LOT 6.1 Revêtements de sols durs	91 069,23 €	18 213,85 €	109 283,08 €
LOT 6.2 Revêtements de sols souples	114 748,39 €	22 949,68 €	137 698,07 €
LOT 7 Plâtrerie Peinture Plafonds Isolation	635 747,97 €	127 149,59 €	762 897,56 €
LOT 8 Métallerie Serrurerie	125 002,57 €	25 000,51 €	150 003,08 €
LOT 9 Ascenseur	26 323,27 €	5 064,65 €	30 387,92 €
LOT 10 Chauffage Ventilation Plomberie	792 000,00 €	158 400,00 €	950 400,00 €
LOT 11 ELECTRICITE CVO/CFA	450 827,36 €	90 105,47 €	540 932,83 €
LOT 12 VRD	431 308,67 €	86 261,73 €	517 570,40 €
LOT 13 Espace Vert	249 836,50 €	49 967,10 €	299 803,60 €
TOTAL	5 646 045,00 €	1 129 208,99 €	6 775 253,99 €

	Avancement				Avancement mensuel
	% M	Avancement à fin M	% M-1	Avancement à fin M-1	
	36,00%	23 435,17 €	29,00%	17 745,12 €	5 690,05 €
	77,00%	154 961,88 €	22,00%	43 526,37 €	1.11 435,51 €
	0,00%	- €	0,00%	- €	- €
	0,00%	- €	0,00%	- €	- €
	0,00%	- €	0,00%	- €	- €
	0,00%	- €	0,00%	- €	- €
	0,00%	- €	0,00%	- €	- €
	0,00%	- €	0,00%	- €	- €
	0,00%	- €	0,00%	- €	- €
	0,00%	- €	0,00%	- €	- €
	0,00%	- €	0,00%	- €	- €
	0,00%	- €	0,00%	- €	- €
	6,00%	6 781,16 €	6,00%	6 781,16 €	- €
	4,00%	23 876,51 €	4,00%	23 876,51 €	- €
	0,00%	- €	0,00%	- €	- €
	0,00%	- €	0,00%	- €	- €
	0,00%	- €	0,00%	- €	- €
	0,00%	- €	0,00%	- €	- €
	4,00%	17 599,71 €	4,00%	17 599,71 €	- €
	0,00%	- €	0,00%	- €	- €
	0,00%	- €	0,00%	- €	- €
	129,00%	226 654,43 €	65,00%	109 528,87 €	117 125,56 €



Marché public global de performance énergétique et extension

GRUPE SCOLAIRE PASTEUR
LOT 0.1 Désamiantage / Déplombage

DESCRIPTION DES OUVRAGES		U	Qté	P.U. HT	P.T. HT	Avancement				
Désignation						% M	Avancement à fin M	% M-1	Avancement à fin M-1	Avancement mensuel
TRAVAUX DE DESAMIANTAGE					52 186,18 €		23 435,17 €		17 745,12 €	5 690,05 €
Prestations communes - Généralités										
Etablissement et diffusion du PRA		Forç.	1,00	1 266,16	1 266,16 €	50%	633,08 €	50%	633,08 €	- €
Installations chantier - AIR maîtrisé		Forç.	1,00	6 330,82	6 330,82 €	50%	3 165,41 €	50%	3 165,41 €	- €
Stratégie d'échantillonnage		Forç.	1,00	1 012,93	1 012,93 €	0%	- €	0%	- €	- €
Evaluation du niveau d'empoussièrément initial		Forç.	1,00	3 165,41	3 165,41 €	50%	1 582,71 €	50%	1 582,71 €	- €
Dépose des matériaux, compris traitement des déchets et métrologie										
Dépose châssis avec mastic vitrier circulation		M2	321,00	88,63	28 450,23 €	50%	14 225,12 €	30%	8 535,07 €	5 690,05 €
Localisation : Circulations bloc nord rdc et R1, circulations bloc sud Rdc et R1 (rapport AC Environnement)										
Dépose châssis avec mastic vitrier sanitaires		M2	14,40	86,63	1 276,27 €	50%	638,14 €	50%	638,14 €	- €
Localisation : Sanitaires suivant rapport BATEAT										
Dépose conduit Amiante ciment (ACE)		U	17	240,57	4 089,69 €	50%	2 044,85 €	50%	2 044,85 €	- €
Localisation : suivant Diag. AC Environnement : Conduit FC sous-sol nord, chauffage, rdc Nord, Rdc Centre, R+1 Centre, FC Extérieur pigeon Ouest, des salles, Vh AC des ailes nord et sud en combles										
Dépose conduit Amiante ciment (BATEAT)		U	9	113,95	1 025,55 €	50%	512,78 €	50%	512,78 €	- €
Localisation : suivant Diag. BATEAT : Conduit FC sous-sol nord et sud										
Dépose joint de brûleur		ENS	2	316,54	633,08 €	100%	633,08 €	100%	633,08 €	- €
Localisation : chauffoirs selon rapport AC Environnement										
Dépose colle de falence, compris confinement										



Marché public global de performance énergétique et extension
GROUPE SCOLAIRE PASTEUR
LOT 0.1 Désamiantage / Déplombage

Désignation				U	Qté	P.U. HT	P.T. HT
TRAVAUX DE DÉPLOMBAGE							10 065,84 €
Prestations communes - Généralités Etablissement et diffusion du Mode opératoire							
		Fort.	1,00		442,16		442,16 €
Installations chantier - AIR matériel							
		Fort.	1,00		506,47		506,47 €
Dépose des matériaux, compris traitement des déchets et métrologie Dépose radiateurs							
		U	71,00		113,85		8 080,45 €
Dépose porte Dépose garde corps escalier Localisation : Bâtiment central suivant Diag, AC Environnement							
		U	4,00		145,61		582,44 €
		m²	10		25,32		253,20 €
OPTION : Décapage garde corps et main courante Localisation : Escalier pignon allée Nord et sud, escaliers angle NE et SE, suivant rapport AC Environnement Installation chantier par escalier Décapage garde corps et main courante							
		ENS	4		4 051,72		Pour mémoire
		ML	48,00		462,75		Pour mémoire
Fin de chantier Remise d'un rapport de fin d'intervention Localisation : Circulations bloc nord rdc et R1, circulations blocs sud Rdc et R1 (rapport AC Environnement)							
		Fort.	1,00		189,92		189,92 €
Total H.T. :							62 253,82 €

Avancement				
% M	Avancement à fin M	% M-1	Avancement à fin M-1	Avancement mensuel
38%	23 435,17 €	29%	17 745,12 €	5 690,05 €



Marché public global de performance énergétique et extension

GRUPE SCOLAIRE PASTEUR

LOT 0.2 Démolition

DESCRIPTION DES OUVRAGES		U	Qté	P.U. HT	P.T. HT	Avancement				
						% M	Avancement à fin M	% M-1	Avancement à fin M-1	Avancement mensuel
Sauvage ossatures Nord et Sud					35 630,55 €		10 130,93 €		- €	10 130,93 €
Cloison de distribution sur circulation		M2	419,00	15,79	6 364,81 €	45%	2 864,07 €		- €	2 864,07 €
Faux plafond en dalle et ossature apparente		M2	1 305,00	2,03	2 649,15 €	45%	1 192,12 €		- €	1 192,12 €
Dépose menuiserie y compris stores intérieurs										
Localisation : Façade nord Allé Sud et Allé Nord		U	18,00	164,60	2 962,80 €		- €		- €	- €
dimension 2,30x1,70 ht		U	18,00	164,60	2 962,80 €		- €		- €	- €
dimension 2,0x1,70 ht		U	2,00	126,62	253,24 €		- €		- €	- €
dimension 1,00x2,30 ht		U	2,00	189,32	378,64 €		- €		- €	- €
dimension 3,00x1,70 ht										
Localisation : Façade Sud Allé Sud et Allé Nord		U	9,00	184,60	1 481,40 €		- €		- €	- €
dimension 2,00x2,20 ht		U	9,00	184,60	1 481,40 €		- €		- €	- €
dimension 2,0x2,40 ht		U	18,00	184,60	2 962,80 €		- €		- €	- €
dimension 2,00x2,30 ht		U	2,00	126,62	253,24 €		- €		- €	- €
dimension 1,00x2,30 ht		U	2,00	189,32	378,64 €		- €		- €	- €
dimension 3,00x1,70 ht										
Dépose des appareils électriques et câblage										
Localisation : Façade Sud		Forç.	1,00	1 012,95	1 012,95 €	45%	455,82 €		- €	455,82 €
Dépose des appareils sanitaires										
Localisation : préaux et bâtiment central		U	36,00	94,94	3 418,56 €	45%	1 538,35 €		- €	1 538,35 €
Dépose cumulus										
Localisation : préaux et bâtiment central		U	4,00	227,91	911,64 €	45%	410,24 €		- €	410,24 €
Dépose canalisation plomberie										
Localisation : préaux et bâtiment central		Forç.	1,00	2 279,09	2 279,09 €	45%	1 025,59 €		- €	1 025,59 €
Dépose diverses										
Localisation : préaux et bâtiment central		M2	35,00	18,99	664,65 €	45%	299,09 €		- €	299,09 €
Folence mural au droit des appareils sanitaires		ML	640,00	3,80	2 052,00 €	45%	923,40 €		- €	923,40 €
Poutres à gorges		ML	104,00	30,99	3 160,56 €	45%	1 422,25 €		- €	1 422,25 €
Poutre et lattes bois, y compris dépose soignée										
Localisation : préaux et bâtiment central					165 142,65 €		144 830,95 €		43 526,37 €	101 304,58 €
Cuvage préalable										
Localisation : préaux et bâtiment central		M2	378,00	8,85	3 344,09 €	90%	3 014,17 €	60%	2 009,45 €	1 004,72 €
Cloison de distribution et aggr		M2	166,00	37,98	6 304,68 €	90%	5 674,21 €	60%	3 782,81 €	1 891,40 €
Faux plafond plâtre et lattes										



Marché public global de performance énergétique et extension

GROUPE SCOLAIRE PASTEUR

LOT 0.2 Démolition

Désignation		U	Qté	P.U. HT	P.T. HT
Faux plafond en dalle et ossature apparente		M2	522,00	6,33	3 304,26 €
Dépose menuiseries extérieures		ENS	1,00	8 166,75	8 166,75 €
Dépose appareillage élec et sanitaires, y compris réseaux		ENS	1,00	6 153,55	6 153,55 €
Dépose, dégazage et évacuation cuve four(10m3 environ)		ENS	1,00	3 165,41	3 165,41 €
Démolition					
Dépose souche en toiture		U	10	189,92	1 899,20 €
Dépose couverture (charpente et tuile pour réemploi)		m²	230	20,26	4 659,80 €
Dépose chaudière chauffeur		ml	10	633,10	6 331,00 €
Démolition structure (plancher R1, plancher bas, murs, escaliers, ...) du bâtiment central		m³	380	63,31	24 057,80 €
Stabilisation des murs de façade du préau		m²	190	221,56	42 100,20 €
Démolition des préaux		m³	752	75,97	57 129,44 €
Remblaiement					
Remblaiement des Vides sanitaires avec gravats issus de la démolition sur environ 1,2m		m3	364	6,33	2 301,59 €
Couche de réglage en 00/1,5 ép. 10cm		m²	303	6,33	1 917,89 €
Total H.T. :					200 773,40 €

Avancement					
% M	Avancement à fin M	% M-1	Avancement à fin M-1	Avancement mensuel	
90%	2 973,83 €	60%	1 982,56 €	991,27 €	
90%	7 350,08 €	60%	4 900,05 €	2 450,03 €	
90%	5 538,20 €	60%	3 692,13 €	1 846,07 €	
90%	2 848,87 €	60%	1 899,25 €	949,62 €	
90%	1 709,28 €	-	-	1 709,28 €	
90%	4 193,82 €	-	-	4 193,82 €	
90%	569,79 €	-	-	569,79 €	
90%	21 652,02 €	-	-	21 652,02 €	
90%	37 890,18 €	60%	25 260,12 €	12 630,06 €	
90%	51 416,50 €	-	-	51 416,50 €	
77%	154 961,88 €	22%	43 526,37 €	111 435,51 €	



ATTESTATION DE PAIEMENT DIRECT

MAITRE D'OUVRAGE : Ville de GRIGNY
3 avenue Jean Estragnat - 69520 GRIGNY

MANDATAIRE DU MAITRE D'OUVRAGE : SPL OSER
5 rue Eugène Faure - 38000 GRENOBLE

OBJET DU MARCHÉ : Marché public global de performance pour la rénovation énergétique et l'extension de l'école Pasteur à Grigny (69)

REFERENCE SPL OSER : 2021-01 / 0802

TITULAIRE DU MARCHÉ : Groupement JEAN NALLET CONSTRUCTION (mandataire) /
INSOLITES ARCHITECTURES / LMI / ECHO ENERGIES SOLUTIONS / PURE
INGENIERIE / EOLYA

ENTREPRISE SOUS-TRAITANTE DE RANG 1 : SOCIETE LYONNAISE DE TRAVAUX PUBLICS
Adresse : 244 Rue du Général de Gaulle, 69530 BRIGNAIS
SIRET : 735 175 819 00022

(en cas de sous-traitance de second rang joindre impérativement une attestation par sous-traitant)

MONTANT HT DU MARCHÉ SOUS-TRAITÉ :		185 700,00 €
MONTANT HT DES TRAVAUX CUMULES AU :	31-08-2022	137 181,33 €
MONTANT HT DES TRAVAUX CUMULES DE LA DERNIERE SITUATION :		36 176,84 €
MONTANT A REGLER :		101 004,49 €

Je soussigné(e) : M.COUDRY Philippe
agissant en qualité de : Directeur
de la société : Jean NALLET CONSTRUCTION
adresse du siège social : 8 avenue Condorcet 69100
VILLEURBANNE

adresse de l'établissement exécutant les travaux
(si différente du siège social) :

représentant le mandataire du groupement titulaire du marché
autorise le paiement direct de la somme de : **101 004,49 €**

dont TVA 20% : sous-traitant sous régime de l'autoliquidation, la TVA est due par le preneur assujetti

à la société :

SOCIETE LYONNAISE DE TRAVAUX PUBLICS

Compte à créditer

Nom de l'établissement bancaire : CIC
Code banque : 10096
Code guichet : 18170
N° de compte : 00064696401
Clé : 24

Date : 31 août 2022

Cachet de l'entreprise mandataire + signature de son représentant

Philippe
COUDRY

Signé numériquement par : Philippe
COUDRY
Nom DN : CN = Philippe COUDRY C
= FR O = JEAN NALLET
CONSTRUCTION OU = 0002
434205128
Date : 2022.09.05 10:35:44 +01'00'

**FACTURE
SITUATION N°2**

NUMERO
22492

DATE
10 août 2022

JEAN NALLET CONSTRUCTION

8 Avenue Condorcet
69100 VILLEURBANNE

Selon Devis N° E220609V2 du 24 juin 2022

GRIGNY - GROUPE SCOLAIRE PASTEUR - LOT DEMOLITION - TERRASSEMENT

Désignation	Unité	Quantité	Prix Unitaire	Montant Marché	Avancement			Montant Mois M
					Mois M-1	Mois M	Cumul	
1 DEMOLITION								
1.1 CURAGE DES AILES NORD ET SUD								
Cloison de distribution sur circulation	M2	419.00	15.00	6 285.00		50.00 %	50.00 %	3 142.50
Faux plafond en dalle et ossature apparente	M2	1 305.00	10.00	13 050.00		50.00 %	50.00 %	6 525.00
Dépose menuiserie y compris stores intérieurs								
Localisation façade nord Aile Sud et Aile Nord								
Dimension 2.30 x 1.3 ht	U	18.00	145.00	2 610.00				
Dimension 2 x 1.7 ht	U	18.00	145.00	2 610.00				
Dimension 1 x 2.30 ht	U	2.00	145.00	290.00				
Dimension 3 x 1.7	U	2.00	145.00	290.00				
Localisation façade Sud Aile Sud et Aile Nord								
Dimension 2 x 2.20 ht	U	9.00	145.00	1 305.00				
Dimension 2 x 2.40 ht	U	9.00	145.00	1 305.00				
Dimension 2 x 2.30 ht	U	18.00	145.00	2 610.00				
Dimension 1 x 2.30 ht	U	2.00	145.00	290.00				
Dimension 3 x 1.7 ht	U	2.00	145.00	290.00				
Dépose des appareils électriques et câblage	FT	1.00	1 500.00	1 500.00		50.00 %	50.00 %	750.00
Dépose des appareils sanitaires	U	36.00	120.00	4 320.00		50.00 %	50.00 %	2 160.00
Dépose cumulus	U	4.00	150.00	600.00		50.00 %	50.00 %	300.00
Dépose canalisation plomberie	FT	1.00	1 450.00	1 450.00		50.00 %	50.00 %	725.00
Dépose diverses								
Faïence mural au droit des appareils sanitaires	M2	35.00	25.00	875.00		50.00 %	50.00 %	437.50
Plinthes à gorges	ML	540.00	6.00	3 240.00		50.00 %	50.00 %	1 620.00
Patère et tablettes bois, y compris dépose soignée	ML	104.00	20.00	2 080.00	20.00 %	30.00 %	50.00 %	624.00
Sous-Total : CURAGE DES AILES NORD ET SUD				45 000.00				16 284.00
1.2 DEMOLITION BATIMENT CENTRAL ET PREAUX								

Page 1 / 3

Conditions de règlement : 30 jours à réception de facture conformément au devis signé. TVA intracommunautaire: FR00753175819
FR0010096185 0790 0000 3170 121 CMC/CRPP. Escompte aucun escompte ne sera accordé. Pénalités 3 % ann. d'intérêt légal sur le montant TTC pendant 110 jours maximum
Frais de recouvrement : honoraires forfaitaire de 40 € applicable entre professionnels
MERCI DE VOTRE CONFIANCE

DECONSTRUCTION - TERRASSEMENT - DEPOLLUTION
SAS au capital de 100 000 € - RCS LYON 753175819 00023
244 rue Général de Gaulle - 69530 BRIGNAIS - Tel : 04 78 85 92 58 - Mail : administratif@sltp.eu - www.sltp.eu

SUITE FACTURE N° 22492

Désignation	Unité	Quantité	Prix	Montant	Avancement			Montant	
					Unitaire	Marché	Mois M-1		Mois M
1.2.1 Curage préalable									
<i>Localisation : préaux et bâtiment central</i>									
Cloison de distribution et aggro	M2	378.00	7.00	2 646.00			100.00 %	100.00 %	2 646.00
Faux plafond plâtre et lattis	M2	166.00	15.00	2 490.00	20.00 %		80.00 %	100.00 %	1 992.00
Faux plafond en dalle et ossature apparente	M2	522.00	5.00	2 610.00	20.00 %		80.00 %	100.00 %	2 088.00
Dépose menuiseries extérieures	ENS	1.00	4 034.00	4 034.00			100.00 %	100.00 %	4 034.00
Dépose appareillage élec et sanitaires, y compris réseaux	ENS	1.00	2 500.00	2 500.00			100.00 %	100.00 %	2 500.00
Dépose, dégazage et évacuation cuve fioul 10m3 environ	ENS	1.00	2 633.00	2 633.00			100.00 %	100.00 %	2 633.00
Sous-Total : Curage préalable				16 913.00					15 893.00
1.2.2 Démolition									
Dépose souche en toiture	U	10.00	150.00	1 500.00			100.00 %	100.00 %	1 500.00
Dépose couverture (charpente et tuile pour réemploi)	M2	230.00	30.00	6 900.00			100.00 %	100.00 %	6 900.00
Dépose cheminée chaufferie	ML	10.00	20.00	200.00			100.00 %	100.00 %	200.00
Démolition structure (plancher R1, plancher bas, murs, escaliers,...) du bâtiment central	M2	380.00	50.00	19 000.00			100.00 %	100.00 %	19 000.00
Stabilisation des murs de façade du prau	M2	190.00	195.00	37 050.00	100.00 %			100.00 %	
Démolition des préaux	M2	752.00	52.00	39 104.00			100.00 %	100.00 %	39 104.00
Sous-Total : Démolition				103 754.00					66 704.00
1.2.3 Remblaiement									
Remblaiement des vides sanitaires avec gravats issus de la démolition sur environ 1.2m	M3	363.60	5.00	1 818.00					
Couche de réglage en 0/31 ép : 10 cm	M2	303.00	5.00	1 515.00					
Sous-Total : Remblaiement				3 333.00					
Sous-Total : DEMOLITION BATIMENT CENTRAL ET PRAUX				124 000.00					82 597.00
Total : DEMOLITION				169 000.00					98 881.00
2 TERRASSEMENT									
Implantation des côtes planimétriques et altimétrique	FT	1.00	810.00	810.00					
Recollement des côtes planimétrique et altimétrique	FT	1.00	800.00	800.00					
Préparation du terrain et des terrassement comprenant le décapage sur 15cm	M3	31.00	22.00	682.00					
Fouilles des terres en pleine masse du sous-sol	M3	784.00	5.00	3 920.00					
Remblaiement partiel des terres provenant des terrassements au droit des murs 50 %	M3	392.00	10.00	3 920.00					
Evacuation partiel des terres provenant des terrassements 50 %	M3	392.00	12.00	4 704.00					
Essais à la plaque	FT	1.00	664.00	664.00					
Total : TERRASSEMENT				15 500.00					
3 RAMPES									
3.1 Rampe pour accès PMR locaux provisoires									
Mise en forme de la rampe PMR	FT	1.00	300.00	300.00			100.00 %	100.00 %	300.00
Fourniture et apport en grave recyclé 0/80 pour forme	FT	1.00	300.00	300.00			100.00 %	100.00 %	300.00
Finition en 0/31.5	FT	1.00	300.00	300.00			100.00 %	100.00 %	300.00
Mise en forme, réglage et compactage	FT	1.00	300.00	300.00			100.00 %	100.00 %	300.00
OPTION Plus-value pour finition en enrobé	FT		900.00						

Conditions de règlement : 30 jours à réception de facture conformément au devis signé, TVA intracommunautaire FR60751175819
 FR76 1009 6185 0300 0906 5370 121 - CNIC/IRPP Escompte ancien escompte ne sera accordé Populistes : J x taux d'intérêt légal sur le montant TTC prorata temporis
 Frais de recouvrement : Indemnité forfaitaire de 40 € applicable entre professionnels
 MERCI DE VOTRE CONFIANCE

SUITE FACTURE N° 22492

Désignation	Unité	Quantité	Prix Unitaire	Montant Marché	Avancement			Montant Mois M
					Mois M-1	Mois M	Cumul	
Sous-Total : Rampe pour accès PMR locaux provisoires				1 200.00				1 200.00
3.2 Rampe pour accès parking VL								
Mise en forme de la rampe d'accès PARKING VL	FT		600.00					
Fourniture et apport de grave recyclé 0/80 pour forme	FT		800.00					
Finition en 0/31.5	FT		800.00					
Mise en forme, réglage et compactage	FT		300.00					
Sous-Total : Rampe pour accès parking VL								
Total : RAMPES				1 200.00				1 200.00

MONTANT DU MARCHÉ INITIAL	185 700.00 €
MONTANT TOTAL H.T.	138 567.00 €
- SITUATION N°1	-38 486.00 €
MONTANT SITUATION N°2	100 081.00 €
RETENUE POUR REMISE COMPLET DOE -1% (BASE SITU 2 : 100 081.00)	-1 000.81 €
RESTITUTION RG	1 924.30 €
MONTANT TOTAL H.T.	101 004.49 €
MONTANT T.V.A. 0 % - AUTOLIQUIDATION	
MONTANT T.T.C.	101 004.49 €

Conditions de règlement : 30 jours à réception de facture non formellement au devis signé, TVA intracommunautaire : FR60753175819
 FR7610626183 0300 0906 1170 121 - CMC/FR/PP - Escompte : aucun escompte sans accord - Pénalités : 3 x taux d'intérêt légal sur le montant TTC pendant 15 jours
 Frais de reconnaissance : Infomatié forfaitaire de 00 € applicable entre professionnels
MERC I DE VOTRE CONF IAN S E