




GS GRIGNY - MARCHÉ N° 2021-01 / 0802

SITUATION N° 07 - octobre 2022  
31/10/2022

RECAPITULATIF DES PAIEMENTS MENSUELS



- 2 NOV. 2022

Rep: F1517

90802



REPARTITION DES PAIEMENTS A EFFECTUER PAR INTERVENANT (ep. EURO)

LISTE DES ENTREPRISES	Mensuel HT	TVA 20%	Mensuel TTC
TITULAIRE	3 296,38	659,28	3 955,66
MANDATAIRE		24 484,28	4 896,86
ACQUISITICION	0,00	0,00	0,00
SOUS-TRAITANTS du Titulaire	0,00	Autoliquidation	0,00
	0,00	Autoliquidation	0,00
	0,00	Autoliquidation	0,00
	0,00	Autoliquidation	0,00
	24 484,28	Autoliquidation	24 484,28
ARCHITECTE / PAYSAGISTE	0,00	0,00	0,00
BET STRUCTURE	0,00	0,00	0,00
ECONOMISTE / BE fluides - SSI - VRD	0,00	0,00	0,00
BE H.O.E. - CVC	0,00	0,00	0,00
MAINTENEUR	0,00	0,00	0,00
BET PAYSAGISTE	0,00	0,00	0,00
BET VRD	0,00	0,00	0,00
BET	0,00	0,00	0,00
SOUS-TRAITANT des Co-Traitants	0,00	0,00	0,00
TOTAL MENSUEL	27 780,66	25 143,56	33 336,80

88 524,51 €

- 1563,64 €

7288,87 €

30/11/2022

Échéance :

A régler JNC

**Marché public global de performance énergétique et extension**  
**GROUPE SCOLAIRE PASTEUR**  
**Récapitulatif des Lots**

Libellé du Lot	Total HT	TVA	TOTAL TTC
LOT 0.1 Désamiantage / Déplombage	62 253,82 €	12 450,76 €	74 704,58 €
LOT 0.2 Démolition	200 773,40 €	40 154,68 €	240 928,08 €
LOT 0.3 Terrassements	35 779,35 €	7 155,87 €	42 935,22 €
LOT 1 Gros Œuvre	947 895,00 €	189 579,00 €	1 137 474,00 €
LOT 2.1 Éanchéité	68 843,84 €	13 768,77 €	82 612,61 €
LOT 2.2 Charpente/Couverture	223 395,84 €	44 679,17 €	268 075,01 €
LOT 3 Revêtement de façade	228 994,26 €	45 798,85 €	274 793,11 €
LOT 4 Menuiseries extérieures bois/alu	602 698,98 €	120 539,80 €	723 238,78 €
LOT 5.1 Menuiseries intérieures bois	205 631,88 €	41 126,38 €	246 758,26 €
LOT 5.2 Mobiliers	154 215,67 €	30 843,13 €	185 058,80 €
LOT 6.1 Revêtements de sols durs	91 069,23 €	18 213,85 €	109 283,08 €
LOT 6.2 Revêtements de sols souples	114 748,39 €	22 949,68 €	137 698,07 €
LOT 7 Plâtrerie Peinture Plafonds Isolation	695 747,97 €	127 149,59 €	762 897,56 €
LOT 8 Métallerie Serrurerie	125 002,57 €	25 000,51 €	150 003,08 €
LOT 9 Ascenseur	25 323,27 €	5 064,65 €	30 387,92 €
LOT 10 Chauffage Ventilation Plomberie	792 000,00 €	158 400,00 €	950 400,00 €
LOT 11 ELECTRICITE CFO/GFA	450 527,36 €	90 105,47 €	540 632,83 €
LOT 12 VRD	431 308,67 €	86 261,73 €	517 570,40 €
LOT 13 Espace Vert	249 835,50 €	49 967,10 €	299 802,60 €
<b>TOTAL</b>	<b>5 646 045,00 €</b>	<b>1 129 208,99 €</b>	<b>6 775 253,99 €</b>

	Avancement			Avancement mensuel
	% M	Avancement à fin M	% M-1	
	70,00%	43 681,49 €	70,00%	43 681,49 €
	87,00%	175 273,78 €	77,00%	154 961,88 €
	0,00%	- €	0,00%	- €
	2,00%	15 503,97 €	1,00%	9 755,21 €
	0,00%	- €	0,00%	- €
	0,00%	- €	0,00%	- €
	0,00%	- €	0,00%	- €
	0,00%	- €	0,00%	- €
	3,00%	6 614,96 €	3,00%	6 614,96 €
	0,00%	- €	0,00%	- €
	0,00%	- €	0,00%	- €
	12,00%	13 562,30 €	12,00%	13 562,30 €
	7,00%	44 212,01 €	7,00%	44 212,01 €
	0,00%	- €	0,00%	- €
	0,00%	- €	0,00%	- €
	0,00%	- €	0,00%	- €
	0,00%	- €	0,00%	- €
	8,00%	35 199,40 €	8,00%	35 199,40 €
	2,00%	9 496,23 €	2,00%	9 496,23 €
	0,00%	- €	0,00%	- €
	<b>191,00%</b>	<b>343 544,14 €</b>	<b>180,00%</b>	<b>317 483,48 €</b>
				<b>25 060,66 €</b>



# Marché public global de performance énergétique et extension

GRUPE SCOLAIRE PASTEUR  
LOI 0.2 Démolition

DESCRIPTION DES OUVRAGES		U	Qté	P.U HT	P.T. HT	Avancement				
						% M	Avancement à fin M	% M-1	Avancement à fin M-1	Avancement mensuel
<b>Couloirs des Ailes Nord et Sud</b>					<b>35 630,55 €</b>		<b>10 130,93 €</b>		<b>10 130,93 €</b>	<b>- €</b>
Cloison de distribution sur circulation		M2	419,00	15,19	6 364,61 €	45%	2 864,07 €	45%	2 864,07 €	- €
Faux plafond en dalle et ossature apparente		M2	1 905,00	2,03	2 649,15 €	45%	1 192,12 €	45%	1 192,12 €	- €
Dépose menuiserie y compris stores intérieurs		U	18,00	164,60	2 962,80 €		- €		- €	- €
Localisation : <i>Façade nord Aile Sud et Aile Nord</i>		U	18,00	164,60	2 962,80 €		- €		- €	- €
Dimension 2,00x1,70 ht		U	2,00	126,62	253,24 €		- €		- €	- €
Dimension 1,00x2,30 ht		U	2,00	185,92	379,84 €		- €		- €	- €
Dimension 3,00x1,70 ht		U	2,00	185,92	379,84 €		- €		- €	- €
Localisation : <i>Façade Sur Aile Sud et Aile Nord</i>		U	9,00	164,60	1 481,40 €		- €		- €	- €
Dimension 2,00x2,20 ht		U	9,00	164,60	1 481,40 €		- €		- €	- €
Dimension 2,0x2,40 ht		U	18,00	164,60	2 962,80 €		- €		- €	- €
Dimension 2,00x2,30 ht		U	2,00	126,62	253,24 €		- €		- €	- €
Dimension 1,00x2,30 ht		U	2,00	185,92	379,84 €		- €		- €	- €
Dimension 3,00x1,70 ht		U	2,00	185,92	379,84 €		- €		- €	- €
Dépose des appareils électriques et câblage		Forç.	1,00	1 012,93	1 012,93 €	45%	455,82 €	45%	455,82 €	- €
Dépose des appareils sanitaires		U	36,00	94,98	3 418,55 €	45%	1 538,35 €	45%	1 538,35 €	- €
Dépose cumulus		U	4,00	227,91	911,84 €	45%	410,24 €	45%	410,24 €	- €
Dépose canalisation plomberie		Forç.	1,00	2 279,09	2 279,09 €	45%	1 025,59 €	45%	1 025,59 €	- €
Dépose diverses		M2	35,00	18,99	664,65 €	45%	299,09 €	45%	299,09 €	- €
Peinture murale au droit des appareils sanitaires		ML	540,00	3,50	2 052,00 €	45%	923,40 €	45%	923,40 €	- €
Peinture à gorges		ML	104,00	30,39	3 160,56 €	45%	1 422,25 €	45%	1 422,25 €	- €
Peinture et tabellies bois, y compris dépose soignée										
<b>Démolition Bâtiment Central et Préaux</b>					<b>165 142,85 €</b>		<b>165 142,85 €</b>		<b>144 830,95 €</b>	<b>20 311,90 €</b>
Curage préalable										
Localisation : <i>préaux et bâtiment central</i>										
Cloison de distribution et aggro		M2	378,00	8,86	3 349,08 €	100%	3 349,08 €	90%	3 014,17 €	334,91 €
Faux plafond plâtre et lattes		M2	166,00	37,98	6 304,86 €	100%	6 304,68 €	90%	5 674,21 €	630,47 €



## Marché public global de performance énergétique et extension

GROUPE SCOLAIRE PASTEUR

LOT 0.2 Démolition

U	Qté	P.U. HT	P.T. HT	Désignation	Avancement				
					% M	Avancement à fin M	% M-1	Avancement à fin M-1	Avancement mensuel
M2	622,00	6,33	3 304,28 €	Faux plafond en dalle et ossature apparente	100%	3 304,26 €	90%	2 973,83 €	330,43 €
ENS	1,00	8 166,76	8 166,75 €	Dépose menuiseries extérieures	100%	8 166,75 €	90%	7 350,08 €	816,67 €
ENS	1,00	6 163,66	6 163,65 €	Dépose appareillage élec et sanitaires, y compris réseaux	100%	6 163,65 €	90%	5 538,20 €	615,35 €
ENS	1,00	3 165,41	3 165,41 €	Dépos, dégrazage et évacuation cuve litiu10m3 environ	100%	3 165,41 €	90%	2 848,87 €	316,54 €
				<b>Démolition</b>					
U	10	189,92	1 899,20 €	Dépose souche en toiture	100%	1 899,20 €	90%	1 709,28 €	189,92 €
m²	239	20,26	4 659,80 €	Dépose couverture (charpente et tuile pour réemploi)	100%	4 659,80 €	90%	4 193,82 €	465,98 €
ml	10	63,31	633,10 €	Dépose cheminée chauffage	100%	633,10 €	90%	569,79 €	63,31 €
m²	386	63,31	24 057,80 €	Démolition structure (plancher R1, plancher bas, murs, escaliers, ...) du bâtiment central	100%	24 057,80 €	90%	21 652,02 €	2 405,78 €
m²	196	221,56	42 100,20 €	Stabilisation des murs de façade du préau	100%	42 100,20 €	90%	37 890,18 €	4 210,02 €
m²	752	76,97	57 129,44 €	Démolition des préaux	100%	57 129,44 €	90%	51 416,50 €	5 712,94 €
				<b>Remblaiement</b>					
m3	364	6,33	2 301,59 €	Remblaiement des Vides sanitaires avec gravats issus de la démolition sur environ 1,2m	100%	2 301,59 €		- €	2 301,59 €
m²	303	6,33	1 917,99 €	Coucho de réglage en 0,3/1,5 ép. 10cm	100%	1 917,99 €		- €	1 917,99 €
<b>Total P.T. :</b>					87%	<b>175 273,78 €</b>	77%	<b>154 961,88 €</b>	<b>20 311,90 €</b>

# Marché public global de performance énergétique et extension

GROUPE SCOLAIRE PASTEUR

LOT 1 Gros Œuvre

Désignation	U	Qté	P.U. HT	P.T. HT	Avancement		
					Avancement à fin M	% M-1	Avancement à fin M-1
Ajout de 2 marches escaliers sous sol pour rattrapage de niveau larg 1 60	u	2,000	4 165,36	8 330,72	- €	- €	- €
24 Reprise tableaux suite à dépose menuiserie et divers	u	4,000	592,54	2 370,16	- €	- €	- €
Reprise tableau suite à dépose menuiserie	u	80,000	294,67	23 573,60	- €	- €	- €
25 Treus garnissage et scellement divers	ans	1,000	5 028,21	5 028,21	- €	- €	- €
Réservation et garnissage suite au passage des lots techniques	ENS	1,000	5 748,76	5 748,76	5 748,76 €	- €	5 748,76 €
<b>LOCAUX DIVULSIÉS:</b>							
REPRISES FACADES				128 090,88 €			
<b>Autres Travaux</b>							
Semelles Filantes 40x20 avec GB de 20 cm	ml	16,000	92,86	1 485,76	- €	- €	- €
Muret de scellement ht 0 30	ml	16,000	116,62	1 865,92	- €	- €	- €
Auaise béton largeur 1.00 - lg 3 00 ép 12cm	u	4,000	372,88	1 491,52	- €	- €	- €
Escaliers	ml	12,000	188,61	2 266,92	- €	- €	- €
5 INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER							
INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER	ENS	1,000	121 940,14	121 940,14	9 755,21 €	8%	9 755,21 €
<b>Total H.T. :</b>				<b>947 895,00 €</b>	<b>15 503,97 €</b>	<b>1%</b>	<b>9 755,21 €</b>
							<b>5 748,76 €</b>



## ATTESTATION DE PAIEMENT DIRECT

**MAITRE D'OUVRAGE :** Ville de GRIGNY  
3 avenue Jean Estragnat - 69520 GRIGNY

**MANDATAIRE DU MAITRE D'OUVRAGE :** SPL OSER  
5 rue Eugène Faure - 38000 GRENOBLE

**OBJET DU MARCHÉ :** **Marché public global de performance pour la rénovation énergétique et l'extension de l'école Pasteur à Grigny (69)**

**REFERENCE SPL OSER :** 2021-01 / 0802

**TITULAIRE DU MARCHÉ :** **Groupement JEAN NALLET CONSTRUCTION (mandataire) / INSOLITES ARCHITECTURES / LMI / ECHO ENERGIES SOLUTIONS / PURE INGENIERIE / EOLYA**

**ENTREPRISE SOUS-TRAITANTE DE RANG 1 :** **SOCIETE LYONNAISE DE TRAVAUX PUBLICS**  
Adresse : 244 Rue du Général de Gaulle, 69530 BRIGNAIS  
SIRET : 735 175 819 00022

(en cas de sous-traitance de second rang joindre impérativement une attestation par sous-traitant)

<b>MONTANT HT DU MARCHÉ SOUS-TRAITÉ :</b>		<b>210 431,60 €</b>
<b>MONTANT HT DES TRAVAUX CUMULÉS AU :</b>	<b>31-10-2022</b>	<b>161 665,61 €</b>
<b>MONTANT HT DES TRAVAUX CUMULÉS DE LA DERNIÈRE SITUATION :</b>		<b>137 181,33 €</b>
<b>MONTANT A REGLER :</b>		<b>24 484,28 €</b>

Je soussigné(e) : M. COUDRY Philippe  
agissant en qualité de : Directeur  
de la société : Jean NALLET CONSTRUCTION  
adresse du siège social : 8 avenue Condorcet 69100  
VILLEURBANNE

adresse de l'établissement exécutant les travaux  
(si différente du siège social) :

représentant le mandataire du groupement titulaire du marché

autorise le paiement direct de la somme de : **24 484,28 €**

dont TVA 20% : sous-traitant sous régime de l'autoliquidation, la TVA est due par le preneur assujéti

à la société :

**SOCIETE LYONNAISE DE TRAVAUX PUBLICS**

Compte à créditer

Nom de l'établissement bancaire : CIC  
Code banque : 10096  
Code guichet : 18170  
N° de compte : 00064696401  
Clé : 24

Date : 31 octobre 2022

Cachet de l'entreprise mandataire + signature de son représentant

Philippe  
COUDRY  
Y

Signé numériquement  
par : Philippe COUDRY  
Nom DN : CN = Philippe  
COUDRY C = FR O =  
JEAN NALLET  
CONSTRUCTION OU =  
0002 434205126  
Date : 2022.11.02 09:  
22:38 +01'00'

**FACTURE  
SITUATION N°3**

**JEAN NALLET CONSTRUCTION**

**NUMERO  
22619**

**DATE  
20 octobre 2022**

8 Avenue Condorcet  
69100 VILLEURBANNE

Selon Devis N° E220609V2 du 24 juin 2022

**GRIGNY - GROUPE SCOLAIRE PASTEUR - LOT DEMOLITION - TERRASSEMENT**

Désignation	Unité	Quantité	Prix Unitaire	Montant Marché	Avancement			Montant Mois M
					Mois M-1	Mois M	Cumul	
<b>1 DEMOLITION</b>								
<b>1.1 CURAGE DES AILES NORD ET SUD</b>								
Cloison de distribution sur circulation	M2	419.00	15.00	6 285.00	50.00 %		50.00 %	
Faux plafond en dalle et ossature apparente	M2	1 305.00	10.00	13 050.00	50.00 %		50.00 %	
Dépose menuiserie y compris stores intérieurs								
Localisation façade nord Aile Sud et Aile Nord								
Dimension 2.30 x 1.3 ht	U	18.00	145.00	2 610.00				
Dimension 2 x 1.7 ht	U	18.00	145.00	2 610.00				
Dimension 1 x 2.30 ht	U	2.00	145.00	290.00				
Dimension 3 x 1.7	U	2.00	145.00	290.00				
Localisation façade Sud Aile Sud et Aile Nord								
Dimension 2 x 2.20 ht	U	9.00	145.00	1 305.00				
Dimension 2 x 2.40 ht	U	9.00	145.00	1 305.00				
Dimension 2 x 2.30 ht	U	18.00	145.00	2 610.00				
Dimension 1 x 2.30 ht	U	2.00	145.00	290.00				
Dimension 3 x 1.7 ht	U	2.00	145.00	290.00				
Dépose des appareils électriques et câblage	FT	1.00	1 500.00	1 500.00	50.00 %		50.00 %	
Dépose des appareils sanitaires	U	36.00	120.00	4 320.00	50.00 %		50.00 %	
Dépose cumulus	U	4.00	150.00	600.00	50.00 %		50.00 %	
Dépose canalisation plomberie	FT	1.00	1 450.00	1 450.00	50.00 %		50.00 %	
Dépose diverses								
Faïence mural au droit des appareils sanitaires	M2	35.00	25.00	875.00	50.00 %		50.00 %	
Plinthes à gorges	ML	540.00	6.00	3 240.00	50.00 %		50.00 %	
Patère et tablettes bois, y compris dépose soignée	ML	104.00	20.00	2 080.00	50.00 %		50.00 %	
<b>Sous-Total : CURAGE DES AILES NORD ET SUD</b>				<b>45 000.00</b>				
<b>1.2 DEMOLITION BATIMENT CENTRAL ET PREAUX</b>								

Page 1 / 3

Conditions de règlement : 30 jours à réception de facture conformément au devis signé. TVA intracommunautaire : FR0075175819  
 ER76 1009 0183 0300 0906 3570 121 - CMCIERPP - Escompte : aucun escompte ne sera accordé - Pénalités : 3 x taux d'intérêt légal sur le montant TTC, prorata temporis  
 Frais de recouvrement : forfaitaire de 10 € applicable entre professionnels  
 MERCI DE VOTRE CONFIANCE

DECONSTRUCTION - TERRASSEMENT - DEPOLLUTION  
 SAS au capital de 100 000 € - RCS LYON 753175819 00022  
 244 rue Général de Gaulle - 69530 BRIGNAIS - Tel : 04 78 85 92 58 - Mail : administration@sltp.eu - www.sltp.eu

SUITE FACTURE N° 22619

Désignation	Unité	Quantité	Prix Unitaire	Montant Marché	Avancement			Montant Mois M
					Mois M-1	Mois M	Cumul	
<b>1.2.1 Curage préalable</b>								
<i>Localisation : préaux et bâtiment central</i>								
Cloison de distribution et agglo	M2	378.00	7.00	2 646.00	100.00 %		100.00 %	
Faux plafond plâtre et lattis	M2	166.00	15.00	2 490.00	100.00 %		100.00 %	
Faux plafond en dalle et ossature apparente	M2	522.00	5.00	2 610.00	100.00 %		100.00 %	
Dépose menuiseries extérieures	ENS	1.00	4 034.00	4 034.00	100.00 %		100.00 %	
Dépose appareillage élec et sanitaires, y compris réseaux	ENS	1.00	2 500.00	2 500.00	100.00 %		100.00 %	
Dépose, dégazage et évacuation cuve fioul 10m3 environ	ENS	1.00	2 633.00	2 633.00	100.00 %		100.00 %	
<b>Sous-Total : Curage préalable</b>				<b>16 913.00</b>				
<b>1.2.2 Démolition</b>								
Dépose souche en toiture	U	10.00	150.00	1 500.00	100.00 %		100.00 %	
Dépose couverture (charpente et tuile pour réemploi)	M2	230.00	30.00	6 900.00	100.00 %		100.00 %	
Dépose cheminée chaufferie	ML	10.00	20.00	200.00	100.00 %		100.00 %	
Démolition structure (plancher R1, plancher bas, murs, escaliers,...) du bâtiment central	M2	380.00	50.00	19 000.00	100.00 %		100.00 %	
Stabilisation des murs de façade du prau	M2	190.00	195.00	37 050.00	100.00 %		100.00 %	
Démolition des préaux	M2	752.00	52.00	39 104.00	100.00 %		100.00 %	
<b>Sous-Total : Démolition</b>				<b>103 754.00</b>				
<b>1.2.3 Remblaiement</b>								
Remblaiement des vides sanitaires avec gravats issus de la démolition sur environ 1.2m	M3	363.60	5.00	1 818.00				
Couche de réglage en 0/31 ép : 10 cm	M2	303.00	5.00	1 515.00				
<b>Sous-Total : Remblaiement</b>				<b>3 333.00</b>				
<b>Sous-Total : DEMOLITION BATIMENT CENTRAL ET PREAUX</b>				<b>124 000.00</b>				
<b>Total : DEMOLITION</b>				<b>169 000.00</b>				
<b>2 TERRASSEMENT</b>								
Implantation des côtes planimétriques et altimétrique	FT	1.00	810.00	810.00				
Recollement des côtes planimétrique et altimétrique	FT	1.00	800.00	800.00				
Préparation du terrain et des terrassement comprenant le décapage sur 15cm	M3	31.00	22.00	682.00				
Fouilles des terres en pleine masse du sous-sol	M3	784.00	5.00	3 920.00				
Remblaiement partiel des terres provenant des terrassements au droit des murs 50 %	M3	392.00	10.00	3 920.00				
Evacuation partiel des terres provenant des terrassements 50 %	M3	392.00	12.00	4 704.00				
Essais à la plaque	FT	1.00	664.00	664.00				
<b>Total : TERRASSEMENT</b>				<b>15 500.00</b>				
<b>3 RAMPES</b>								
<b>3.1 Rampe pour accès PMR locaux provisoires</b>								
Mise en forme de la rampe PMR	FT	1.00	300.00	300.00	100.00 %		100.00 %	
Fourniture et apport en grave recyclé 0/80 pour forme	FT	1.00	300.00	300.00	100.00 %		100.00 %	
Finition en 0/31.5	FT	1.00	300.00	300.00	100.00 %		100.00 %	
Mise en forme, réglage et compactage	FT	1.00	300.00	300.00	100.00 %		100.00 %	
<b>OPTION</b>								
Plus-value pour finition en enrobé	FT		900.00					

Conditions de règlement : 30 jours à réception de facture conformément au devis signé, TVA intracommunautaire : FR60753175819  
 FR76 1009 6185 0300 0906 3370 121 - CMC/FRPP - Escompte : aucun escompte ne sera accordé Pénalités : 3 x taux d'intérêt légal sur le montant TTC prorata temporis  
 Frais de recouvrement : Indemnité forfaitaire de 40 € applicable entre professionnels  
 MERCI DE VOTRE CONFIANCE.



**SUITE FACTURE N° 22619**

Désignation	Unité	Quantité	Prix Unitaire	Montant Marché	Avancement			Montant Mois M
					Mois M-1	Mois M	Cumul	
<b>Sous-Total : Rampe pour accès PMR locaux provisoires</b>				<b>1 200.00</b>				
<b>3.2 Rampe pour accès parking VL</b>								
Mise en forme de la rampe d'accès PARKING VL	FT		600.00					
Fourniture et apport de grave recyclé 0/80 pour forme	FT		800.00					
Finition en 0/31.5	FT		800.00					
Mise en forme, réglage et compactage	FT		300.00					
<b>Sous-Total : Rampe pour accès parking VL</b>								
<b>Total : RAMPES</b>				<b>1 200.00</b>				
<b>AVENANT N°01</b>								
Mise en forme de la rampe d'accès PARKING VL	FT	1.00	600.00	600.00		100.00 %	100.00 %	600.00
Fourniture et apport de grave recyclé 0/80 pour forme	FT	1.00	800.00	800.00		100.00 %	100.00 %	800.00
Finition en 0/31.5	FT	1.00	800.00	800.00		100.00 %	100.00 %	800.00
Mise en forme, réglage et compactage	FT	1.00	300.00	300.00		100.00 %	100.00 %	300.00
Traitement des mâchefers pollués suivant rapport transmis en toiture des deux préaux. Ce prix à la tonne comprend le traitement/isolément des bétons pollués sur site puis l'évacuation en décharge spécialisée.	T	213.88	70.00	14 971.60		100.00 %	100.00 %	14 971.60
Evacuations des bétons de démolitions prévus en remblais dans le vide sanitaire (363m3)	M3	363.00	20.00	7 260.00		100.00 %	100.00 %	7 260.00
<b>Total : AVENANT N°01</b>				<b>24 731.60</b>				<b>24 731.60</b>

<b>MONTANT DU MARCHÉ</b>	<b>185 700.00 €</b>
<b>MONTANT DES AVENANTS</b>	<b>24 731.60 €</b>
<b>MONTANT MARCHÉ + AVENANT(S)</b>	<b>210 431.60 €</b>
<b>MONTANT TOTAL H.T.</b>	<b>163 298.60 €</b>
<b>- SITUATION N°1</b>	<b>-38 486.00 €</b>
<b>- SITUATION N°2</b>	<b>-100 081.00 €</b>
<b>MONTANT SITUATION N°3</b>	<b>24 731.60 €</b>
<b>RETENUE POUR REMISE COMPLET DOE -1% (BASE SITU 3 : 24 731.60)</b>	<b>-247.32 €</b>
<b>MONTANT TOTAL H.T.</b>	<b>24 484.28 €</b>
<b>MONTANT T.V.A. 0 % - AUTOLIQUIDATION</b>	
<b>MONTANT T.T.C.</b>	<b>24 484.28 €</b>

Conditions de règlement : 30 jours à réception de facture conformément au devis signé. TVA intracommunautaire FR60753175819  
FR76 1009 6185 0300 0906 3370 121 - CMCLFRPP - Escompte : aucun escompte ne sera accordé - Pénalités : 3 x taux d'intérêt légal sur le montant TTC - prorata tempore  
Frais de recouvrement - Indemnité forfaitaire de 10 € applicable entre professionnels  
MERCI DE VOTRE CONFIANCE



**BUREAU  
VERITAS**

Bureau Veritas Construction

Racing Park  
4 chemin du Tronchon  
69410 CHAMPAGNE AU MONT D'OR

Personne à contacter / Contact :

PIOT CATHERINE  
Tel : +33473143760  
Fax :  
catherine.piot@bureauveritas.com

Vos / Your References	FACTURE/INVOICE
MARCHE202102	Page : 1/1 No : 22147984 Date : 10/11/2022 Client / Customer : 2402801
Adresse d'envoi / Ship to invoice	
SA PUBLI LOCALE EFFICACITE ENERGETI QUE 5 RUE EUGENE FAURE 38000 GRENOBLE	
<b>Reçu le 11-11-2022 F1647 Op 0802</b>	
Affaire / Contract N° : 10838227 Soc : 00796 CB : 0796170 Affaire suivie par : Descriptif du contrat : GRIGNY - RENOVATION ET EXTENSION DE L'ECOLE PASTEUR - MISSION CT : S+HAND+LP+LE+AV+PS+TH+F+GTB+HYS+P Descriptif de la facture :	
Client Facturé / Bill to Client SA PUBLI LOCALE EFFICACITE ENERGETI QUE 5 RUE EUGENE FAURE 38000 GRENOBLE FRANCE  FR80791623069	

Détails	QT	Prix Price	UOM UOM	%TVA VAT%	Montant HT Net Amount
ECOLE PASTEUR 64 RUE PASTEUR 69520 GRIGNY Echeance: 1 - Suivi phase conception/participation reunions Montant global: 19678.75 EUR Montant deja facture: 7411.25 EUR Montant restant a facturer: 11007.50 EUR	1	1260.00	EA	20.0	1260.00

Montant de TVA/VAT à 20.0 % (TVA 20,00% /encaissement) : 252.00 EUR	TOTAL HT 1260.00 EUR
Net sans escompte. Interets de retard : trois fois le taux d'interet legal. Indemnité forfaitaire de frais de recouvrement (article D441-5 code de commerce): 40 euros	NET TOTAL
	TAXES 252.00 EUR
<b>PAYABLE LE / DUE DATE : 10/12/2022 PAYMENT TERM : VIREMENT BANCAIRE</b>	<b>TOTAL 1512.00 EUR</b>

Bureau Veritas Construction SAS - Siège Social / Head Office: 9 Cours du Triangle 92800 Puteaux France - SIRET : 79018278600950  
- B 790182786 RCS Nanterre - 7120B - Capital : 15800100 EUR - Num TVA : FR96790182786

Veuillez communiquer le détail de vos virements à : [annonces.virements@bureauveritas.com](mailto:annonces.virements@bureauveritas.com)

**IMPORTANT :**

**Paiement par chèque :**

Merci d'adresser ce  
bordereau et votre  
paiement à :

Bureau Veritas  
Construction  
Département des  
Comptabilités France  
TSA 61001  
69574 DARDILLY Cedex

**Paiement par virement / Wire transfer to :**

BNPPARIBAS / SWIFT BNPAFRPPXXX  
FR7630004013280001271612304

Facture : 22147984  
Date : 10/11/2022  
Total : 1512.00 EUR  
Client : 2402801  
Soc : 00796-CB : 0796170  
Date de paiement : 10/12/2022



Facture conforme à nos Conditions  
Générales / Invoice conform to our  
General Conditions

\*240280122147984000151200\*

## Emetteur

### Entité juridique

**APAVE SUDEUROPE SAS**  
8 RUE JEAN-JACQUES VERNAZZA  
13322 MARSEILLE CEDEX 16  
FRANCE

### Entité commerciale

**APAVE SUDEUROPE SAS**  
8 RUE JEAN-JACQUES VERNAZZA  
13322 MARSEILLE CEDEX 16  
FRANCE

SIRET : **51872092500032**

Numéro de TVA intra-communautaire :  
**FR32518720925**

Régime de TVA : **TVA sur les encaissements**

RCS : **RCS MARSEILLE B 518 720 925**

## Client

### Entité

**SOCIETE PUBLIQUE LOCALE EFFICACITE  
ENERGETIQUE**

1 ESPLANADE FRANCOIS MITTERRAND

69002 LYON

FRANCE

### Références

**SIRET : 79162306900048**

Numéro d'engagement : **OS N° 1 - MARCHE N°  
2022-27/0802**

Reçu le 09-12-2022  
F1882 Op 0802

## Facture F401220003981 du 08/12/2022

### A1 : Dépôt par un fournisseur d'une facture

#### Récapitulatif

Total HT ( EUR )	3 630,00
Total Taxes ( EUR )	726,00
Total TTC ( EUR )	4 356,00
Net à payer ( EUR )	4 356,00

#### Répartition des taxes

Type Taxe	Taux Taxe	Montant HT	Montant Taxe
TVA ( EUR )	20,00	3 630,00	726,00

TVA sur les encaissements

Paiement par virement (credit transfer) sur le compte IBAN (BIC) : FR6430002022730000060498V02 ( CRLYFRPP )

Nous vous remercions de votre règlement avant le : 22/01/2023

PAS D'ESCOMPTE POUR PAIEMENT ANTICIPE

Merci de payer par virement

RETARD DE PAIEMENT : PENALITE EGALE A TROIS FOIS LE TAUX D'INTERET LEGAL SANS RAPPEL ET INDEMNITE FRAIS  
DE RECouvreMENT 40 EUROS

**Site de livraison : - COMMUNE DE GRIGNY ELEMENTAIRE LOUIS**  
**- 69520 GRIGNY FRANCE**

---

<b>TVA</b>	<b>Dénomination de l'article</b>	<b>Quantité facturée</b>	<b>Prix unitaire</b>	<b>Unité de prix</b>	<b>Total remise /charge</b>	<b>Total HT</b>
20,00	1 - Mission DESIAMANTAGE AVANT DEMOLITION BATIMENT CENTRAL ET DESAMANTAGE BATIMENT AILE NORD DESIAMANTAGE BATIMENTS Mission relative aux matériaux ou p roduits contenant de l'amiante cadre bâti Mission	1,00 (EA)	3 630,00	1,00 (EA)		3 630,00

**Totaux du site de livraison, pour information :**

<b>Brut HT</b>	<b>3 630,00</b>
<b>Remises/charges à la ligne</b>	<b>0,00</b>
<b>Net HT</b>	<b>3 630,00</b>

APAVE SUDEUROPE SAS - 8 RUE JEAN-JACQUES VERNAZZA 13322 MARSEILLE CEDEX 16 (FR) FRANCE  
Capital social : 6648544 EUR - Immatriculation RCS : RCS MARSEILLE B 518 720 925 - Numéro de TVA intra-  
communautaire : FR32518720925

